Status for letbanen

Status på design og udførelse pr. december 2020

Infrastruktur

Generel status

- Detaljeret design er afsluttet for alle entrepriser – kun enkelte udeståender
- Ledningsomlægninger pågår langs hele strækningen
- Nedrivninger er gennemført – med enkelte undtagelser
- Anlægsarbejder er opstartet for alle anlægsentrepriser
- Transportsystementreprenøren starter:
  - CMC, fra august 2021
  - Strækningen, fra medio 2022
- Functional section (teststrækning), fra CMC til Glostrup station, testes fra Q1/2024

Letbanen i Ishøj



Status for letbanen i Ishøj

- Forbelastningsdæmning langs Ishøj Strandvej (Gl. Køge Landevej) er udlagt
- Anlægsentreprisen opstartes igen primo 2022

Letbanen i Vallensbæk



Aktiviteter

Vallensbæk

- Nuværende
  - Vi er færdige med at ombygge parkeringspladsen og rydder nu beplantning langs Delta Park
- Kommende
  - Vi ombygger den eksisterende bro ved navn Vejlegårdsstien (forventet opstart januar 2021)
  - Vi udfører anlægsarbejde mellem Vallensbæk Torvevej og Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej (forventet opstart i januar 2021)

Letbanen i Brøndby



Aktiviteter

Brøndby

- Nuværende
  - Rydninger og forberedelser til anlægsarbejdet mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen
- Kommende
  - Vi bygger cykelbro og broer til letbanen over Holbækmotorvejen



Aktiviteter

Brøndby

- Nuværende
  - Rydninger og forberedelser til anlægsarbejdet mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen
- Kommende
  - Vi bygger cykelbro og broer til letbanen over Holbækmotorvejen

Rydning af træer mod kolonihaverne

Foto fra Google Maps

Letbanen i Glostrup



Aktiviteter

Glostrup

- Nuværende
  - Arbejde i gang på næsten alle strækninger gennem Glostrup
  - Vi bygger broer og rampe til letbanen ved Glostrup Station
  - Vi ombygger Ringvejs-/Hovedvejskrydset
  - Vi forlænger og ombygger gangtunnel ved hospitalet
  - Vi bygger cykelbro og letbanebro over Frederikssundmotorvejen
  - Vi bygger den første letbanestation Glostrup Ejby

Aktiviteter

Glostrup

- Nuværende
  - Arbejde i gang på næsten alle strækninger gennem Glostrup
  - Vi bygger broer og rampe til letbanen ved Glostrup Station
  - Vi ombygger Ringvejs-/Hovedvejskrydset
  - Vi forlænger og ombygger gangtunnel ved hospitalet
  - Vi bygger cykelbro og letbanebro over Frederikssundmotorvejen
  - Vi bygger den første letbanestation Glostrup Ejby

Visualisering af nye broer og banedæmning i Glostrup

September 2020: Pæle med “hatte” ved at blive installeret

Hovedstadens Letbane

December 2020: Opfyld bag spuns … casing til kørestømsfundament

Aktiviteter

Glostrup

- Nuværende
  - Arbejde i gang på næsten alle strækninger gennem Glostrup
  - Vi bygger broer og rampe til letbanen ved Glostrup Station
  - Vi ombygger Ringvejs-/Hovedvejskrydset
  - Vi forlænger og ombygger gangtunnel ved hospitalet
  - Vi bygger cykelbro og letbanebro over Frederikssundmotorvejen
  - Vi bygger den første letbanestation Glostrup Ejby

Aktiviteter

Glostrup

- Nuværende
  - Arbejde i gang på næsten alle strækninger gennem Glostrup
  - Vi bygger broer og rampe til letbanen ved Glostrup Station
  - Vi ombygger Ringvejs-/Hovedvejskrydset
  - Vi forlænger og ombygger gangtunnel ved hospitalet
  - Vi bygger cykelbro og letbanebro over Frederikssundmotorvejen
  - Vi bygger den første letbanestation Glostrup Ejby

Aktiviteter

Glostrup

- Nuværende
  - Arbejde i gang på næsten alle strækninger gennem Glostrup
  - Vi bygger broer og rampe til letbanen ved Glostrup Station
  - Vi ombygger Ringvejs-/Hovedvejskrydset
  - Vi forlænger og ombygger gangtunnel ved hospitalet
  - Vi bygger cykelbro og letbanebro over Frederikssundmotorvejen
  - Vi bygger den første letbanestation Glostrup Ejby

Aktiviteter

Glostrup

- Nuværende
  - Arbejde i gang på næsten alle strækninger gennem Glostrup
  - Vi bygger broer og rampe til letbanen ved Glostrup Station
  - Vi ombygger Ringvejs-/Hovedvejskrydset
  - Vi forlænger og ombygger gangtunnel ved hospitalet
  - Vi bygger cykelbro og letbanebro over Frederikssundmotorvejen
  - Vi bygger den første letbanestation Glostrup Ejby

Glostrup Ejby station

- Halvdelen af stationen, den ene perron, er ved at blive bygget – forventes klar forår 2021
- Der er tale om en fuldskala mockup til brug for at teste designet mv.

Glostrup Ejby station

- Status primo december 2020

Aktiviteter

Glostrup

- Kommende
  - Vejarbejde på flere del-strækninger:

    - Gamle Landevej -> Jyllingevej
    - Jyllingevej -> Ejby Industrivej

  - Vi ombygger broen ved navn Bystien

Letbanen i Rødovre



Aktiviteter

Rødovre

- Nuværende
    - CG Jensen udfører anlægsarbejde på østlig side gennem Rødovre og ved krydset Slotsherrensvej/Nordre Ringvej

Letbanen i Herlev



Aktiviteter

Herlev

- Nuværende
  - CG Jensen bygger to stibroer ved Herlev St.
  - CG Jensen nedtager støjskærm i østlig side mellem Herlev Bygade og Tornerosevej
  - CG Jensen udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Hjortespringvej og krydset ved Borgmester Ib Juuls Vej/Tornerosevej
- Kommende
  - CG Jensen udfører spunsarbejde langs Herlev Ringvej på strækningen mellem Mileparken og Herlev Station

Herlev station

- Bygning på Mandolinvej 10 er revet ned (grunden hvor ny substation skal bygges)
- Forberedelse til udskæring af hul i brodæk påbegyndt

Letbanen i Gladsaxe



Aktiviteter

Gladsaxe

- Nuværende
  - CG Jensen har udført spunsarbejde på Gladsaxe Ringvej
  - CG Jensen har ryddet areal mellem Kildebakken og Fremtidsvej og etablerer støttemur ved Buddingevej 289
  - CG Jensen nedriver bygninger på Buddingevej 165-167
  - CG Jensen nedriver bygning på Buddingevej 211

Letbanen i Lyngby-Taarbæk



Aktiviteter

Lyngby-Taarbæk

- Buddingevej – fra Engelsborgvej til stationen
  - dinletbane.dk/lyngbystation

- Lyngby Centrum – fra Jernbanepladsen til Kanalvej
  - dinletbane.dk/lyngbycentrum

Aktiviteter

Lyngby-Taarbæk

- Buddingevej – fra Engelsborgvej til stationen
  - dinletbane.dk/lyngbystation

- Lyngby Centrum – fra Jernbanepladsen til Kanalvej
  - dinletbane.dk/lyngbycentrum

Kontrol- og vedligeholdelses-center (CMC)

CMC

- Placeret ca. midt på banen
- Tog, ud-/indkørsel direkte til/fra Ring 3
- Biler, ud-/indkørsel direkte til Ballerup Boulevard

Porte ind til værksted

- Facadebeklædning af cortenstål er monteret
- Foldeporte er monteret

Vaskehal

- Facadebeklædning af cortenstål ved at blive monteret
- Vaskehallen er ved at blive lukket

Opstillingsspor

- Nederste lag ballastskræver udlagt
- Serviceperroner støbt
- Klargøring til belægningsarbejder

Letbanetog

Tog

- Siemens leverer 29 tog af typen Avenio.
  Toget kører i dag i Haag, München og Bremen.
- Hvert tog består af 4 vogne og har i alt plads til ca. 260 passagerer.
- Toget strømforsynes fra køreledninger.
- Toget forventes at være meget driftsstabilt, da det allerede er testet og i drift.
- Toget har 4 flexrum, niveaufri ind- og udstigning og 100 % lavgulv.
- Hvert flexrum indrettes til barnevogne, kørestole og cykler.
- Max. hastighed er 70 km/t, medens gennemsnitsfarten bliver ca. 30 km/t, inkl. stop.
- Designprocessen afsluttes i Q1/2021 hvorefter produktionen kan starte.

Flexrum

- Plads til 2 cykler og/eller barnevogn og/eller kørestol
- Mulighed for fastspænding (sikkerhedssele)

Fuldskala mockup

- En fuldskala mockup af forreste vogn kan ses på Skjoldnæsholm Sporvejsmuseum.

Hovedstadens
Letbane

Spørgsmål?